

Demo - Prinzi - Bouw van huis

Project

Titel Demo - Prinzi - Bouw van huis

Opdrachtgever Piet de Vries

Manager Lisa van Someren

Bijgewerkt tot

Projectleden Prinzi.Subgebruiker1

Highlights

Nr	Datum	Titel	Prioriteit
1	04-01-2021	De bouwvergunning is verleend De gemeente Haarlem heeft de bouwvergunning verleend. Het project kan gestart worden.	Normaal

! Risico's

Nr	Actiedatum	Titel	Eigenaar	Prioriteit
1	04-01-2021	Buren hebben overlast van bouwwerkzaamheden Impact: kan leiden tot vertraging van het project met ca. 4 weken. Maatregel: de burens hebben allen een flyer ontvangen met het overzicht van de werkzaamheden. Hierdoor zal de kans kleiner worden dat ze klagen.	Lisa	Normaal

✘ Issues

Nr	Actiedatum	Titel	Eigenaar	Prioriteit
1	04-01-2021	Er is ontdekt dat de woning nog niet aangesloten kan worden op het riool Impact: het huis kan niet betrokken worden zolang er geen aansluiting is op het riool. Maatregel: er zal contact worden opgenomen met de gemeente. De werkzaamheden zullen later worden opgenomen in de planning.	Linda	Normaal

✓ Lessons learned

Nr	Actiedatum	Titel	Prioriteit
1	04-01-2021	Bestellingen kunnen al gedaan worden ook al is de bouwplaats nog niet bereikbaar In de vorige projectfase zijn de bestellingen gedaan ten tijde van het opleveren van de bouwplaats door de gemeente. Deze bestellingen kunnen in het vervolg al eerder gedaan worden om de doorlooptijd van het project te verkorten.	Normaal

Forecast

Onderdeel	Uren				Kosten			
	Begroting	Geboekt	Actueel	Verwachting	Begroting	Geboekt	Actueel	Verwachting
Demo - Prinzi - Bouw van huis	384	148	148	396	59350.00	56870.00	56870.00	56370.00
+ Huis 10 in Haarlem	384	148	148	396	59350.00	56870.00	56870.00	56370.00
+ Niet gespecificeerd	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

Planning

